

## Vyhodnocení akčního plánu 2020-2024 Koncepce statické dopravy města Nový Jičín

## Zrealizovaná opatření v období 2020-2024

| Číslo | Opatření                                                      | Lokalita              | Cena realizace | Nových míst | Realizace |
|-------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|-----------|
| 1     | Parkoviště K+R a sloupky u příchodu ke škole                  | Bohuslava Martinů     | 421 026 Kč     | 3           | 2021      |
| 2     | Výměna a doplnění 9 parkovacích automatů                      | Centrum               | 2 129 003 Kč   | 0           | 2021      |
| 3     | Výměna závorového systému s kasou                             | Centrum               |                | 0           | 2021      |
| 5     | 9 podélných míst na vozovce v centru (Divadelní)              | Centrum               | 11 132 Kč      | 8           | 2021      |
| 7     | Parkoviště Budovatelů, bytové domy 5,7,9                      | Dlouhá                | 2 273 000 Kč   | 7           | 2023      |
| 9     | kolmá stání podél hlavní cesty                                | Dlouhá                | 4 264 967 Kč   | 23          | 2023      |
| 10    | podélná stání podél hlavní cesty                              | Dlouhá                |                | 24          | 2023      |
| 11    | Parkovací stání Dlouhá, bytové domy 42 - 48                   | Dlouhá                | 992 000 Kč     | 9           | 2023      |
| 12    | rozšíření parkoviště Dlouhá 8-14, 2. etapa                    | Dlouhá                | 6 072 867 Kč   | 71          | 2021      |
| 17    | Parkoviště Dlouhá, obytná komunikace, bytové domy 50, 52,     | Dlouhá                | 849 220 Kč     | 4           | 2024      |
| 18    | Parkoviště Dlouhá, podél komunikace ve svahu, p.č. 608/1      | Dlouhá                | 1 943 880 Kč   | 16          | 2024      |
| 23    | Parkoviště Luční p.č. 218/9                                   | Luční                 | 1 190 000 Kč   | 9           | 2023      |
| 24    | Mysibekova - Novellara; zjednosměrnění                        | Mysibekova-Novellara  | 75 286 Kč      | 57          | 2022      |
| 29    | Změna režimu park. Revoluční                                  | Revoluční             | 21 302Kč       | 0           | 2022      |
| 30    | Parkoviště Smetanovy sady, bytové domy 20,22,24               | Smetanovy sady        | 1 891 000 Kč   | 12          | 2023      |
| 35    | Parkoviště Vančurova, u restaurace Máj - podélná stání        | Vančurova - Jubilejní | 1 945 274 Kč   | 6           | 2024      |
| 36    | MŠ Máj                                                        | Vančurova - Jubilejní | 331 397 Kč     | 3           | 2023      |
| 37    | Parkoviště Vančurova, nové parkoviště u Policie ČR - u garáží | Vančurova - Jubilejní | 4 461 511 Kč   | 13          | 2024      |

## Opatření v projektové přípravě

| Číslo | Opatření                                                      | Lokalita              | Cena (odhad 2020) | Nových míst | Projektová příprava | Realizace- plán | Poznámka                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 4     | 2 parkovací automaty Hoblíkova (býv. Areál České pošty)       | Centrum               | 300 000 Kč        | 0           | PD se zpracovává    | 2026            | Bude řešeno současně s opatřením č. 6                                        |
| 6     | Parkoviště Hoblíkova (býv. Areál České pošty)                 | Centrum               | 9 000 000 Kč      | 101         | PD se zpracovává    | 2026            | Probíhá stavební řízení a v roce 2025 dokončení prováděcí dokumentace stavby |
| 13    | U ZŠ Dlouhá                                                   | Dlouhá                | 5 000 Kč          | 9           | PD se zpracovává    | 2027            | Úprava režimu na stávajícím parkovišti - současně s opatřením č. 14          |
| 14    | Dopravní řešení okolí škol na ul. Dlouhá v NJ                 | Dlouhá                | 550 000 Kč        | 7           | PD se zpracovává    | 2027            | PD se v současné době dokončuje                                              |
| 16    | Parkoviště na ul. Dlouhá u AZ Sportovní                       | Dlouhá                | 800 000 Kč        | 8           | PD se zpracovává    | 2026            | Stavba povolena, v roce 2025 dokončení prováděcí dokumentace stavby          |
| 19    | Horní nádraží                                                 | Dvořákova             | 50 000 Kč         | 30          | PD hotova           | 2028            | Realizace areálu probíhá po etapách. Parkoviště je předmětem III. etapy      |
| 20    | Etážové stání Loučka                                          | Loučka                | 20 000 000 Kč     | 40          | Studie hotova       | 2029            | Je zpracována studie proveditelnosti. PD nezařazeno do rozpočtu na r. 2025   |
| 22    | Parkoviště MŠ Loučka, na Drážkách                             | Loučka                | 200 000 Kč        | 3           | PD hotova           | 2026            | Nezařazení realizace do rozpočtu na rok 2025                                 |
| 25    | Nerudova                                                      | Nerudova              | 28 000 Kč         | 31          | příprava 2025       | 2026            | Úprava dopravního značení                                                    |
| 26    | Parkoviště Nerudova v rámci III. Etapy RPSN                   | Revoluční             | 9 000 Kč          | 10          | PD hotova           | 2026            | Nezařazení realizace do rozpočtu na rok 2025                                 |
| 27    | Parkoviště Nerudova v rámci III. Etapy RPSN                   | Revoluční             | 1 100 000 Kč      | 15          | PD hotova           | 2026            | Nezařazení realizace do rozpočtu na rok 2025                                 |
| 28    | Parkoviště Nerudova v rámci III. Etapy RPSN                   | Revoluční             | 1 200 000 Kč      | 12          | PD hotova           | 2026            | Nezařazení realizace do rozpočtu na rok 2025                                 |
| 31    | Parkoviště Smetanovy sady, ( před byt. domy č.p. 8-16, 26-28) | Smetanovy sady        | 6 500 000 Kč      | 50          | PD se zpracovává    | 2027            | Probíhá stavební řízení a v roce 2025 dokončení prováděcí dokumentace stavby |
| 33    | Parkoviště na ul. Dlouhá u byt. domu č.p. 13-15               | Vančurova - Jubilejní | 450 000 Kč        | 6           | PD se zpracovává    | 2027            | Probíhá stavební řízení a v roce 2025 dokončení prováděcí dokumentace stavby |
| 38    | Parkoviště Vančurova ( J. Hory, kolmá a podélná stání )       | Vančurova - Jubilejní | 735 000 Kč        | 14          | PD hotova           | 2026            | Nezařazení realizace do rozpočtu na rok 2025                                 |
| 39    | Vyznačení vodorovným značením a legalizace                    | Vančurova - Jubilejní | 170 000 Kč        | 167         | příprava 2025       | 2026            | Nezařazení realizace do rozpočtu na rok 2025                                 |

## Opatření vyřazená

| Číslo | Opatření                                                 | Lokalita              | Cena (odhad 2020) | Nových míst | Projektová příprava | Poznámka                                                                              |
|-------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 8     | Demolice výměníku + výstavba parkoviště                  | Dlouhá                | 2 400 000 Kč      | 20          | studie 2022         | Demolice výměníku se nedoporučuje na základě odborného posouzení a vyhodnocení studie |
| 15    | Parkoviště Dlouhá ( výměníková sanice - bytový dům 40)   | Dlouhá                | 625 000 Kč        | 8           | studie 2022         | OSM nedoporučuje k realizaci                                                          |
| 21    | Parkoviště Na Lani p.č. 426/1 (změna podélného na kolmé) | Loučka                | 1 000 000 Kč      | 20          |                     | OSM a komise dopravy, nedoporučuje realizovat z důvodu zajištění příjezdu složek IZS  |
| 32    | obousměrný jednopruhový provoz                           | Trlicova              | 70 000 Kč         | 91          |                     | OSM nedoporučuje k realizaci                                                          |
| 34    | Parkoviště na ul. Jubilejní u ZŠ křižovatka              | Vančurova - Jubilejní | 600 000 Kč        | 6           |                     | ORI a OSM nedoporučuje k realizaci                                                    |